

Информация

о результатах проверки по вопросу использования бюджетных средств, направленных в 2009-2011 годах в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское под комплексную жилищную застройку (отчет утвержден коллегией КСП 11.04.2012 года).

Объектом контроля являлся департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери.

Проверенный период: 2009-2011 годы.

Капитальные вложения в строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское осуществляет Администрация г. Твери из местного бюджета. Решениями о бюджете города Твери главным распорядителем бюджетных средств определен департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери. Услуги заказчика-застройщика по строительству объекта на основании заключенных муниципальных контрактов оказывало ГУП «Тверьоблстройзаказчик».

Для софинансирования строительства инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское в проверяемом периоде поступили субсидии из областного бюджета Тверской области в сумме 406 643,8 тыс. рублей.

Из полученных средств направлены на финансирование строительства объекта 363 602 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2012 года составил в сумме 43 041,9 тыс. руб., из них по проектно-изыскательским работам – в сумме 2541,9 тыс. рублей.

Доля средств местного бюджета, перечисленных на финансирование строительства объекта, составила в сумме 42 979,1 тыс. рублей.

В результате контрольного мероприятия установлены нарушения требований Бюджетного кодекса РФ:

- ст. 79 БК РФ - Администрацией г. Твери не принято нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство по предоставлению средств местного бюджета для финансирования строительства инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское;

- статьи 162 БК РФ - департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери в 2009-2010 годах муниципальными контрактами были переданы заказчику-застройщику ГУП «Тверьоблстройзаказчик» обязанности по приемке выполненных работ, осуществлению расчетов с подрядчиками за выполненные работы, ведению бухгалтерского учета и отчетности.

Вследствие этого в нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери перечислены бюджетные средства в сумме 392 641,7 тыс. руб. при отсутствии принятых департаментом денежных обязательств.

При расходовании бюджетных средств в строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское в сумме 6419,9 тыс. руб., или 1,4% от общего объема бюджетных средств, направленных на финансирование строительства объекта, не обеспечено достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, что не согласуется с принципами

результативности и эффективности использования бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ:

- 4122,2 тыс. руб. - перерасход средств на оплату услуг заказчика-застройщика в результате завышения начальной цены контрактов;

- 801,9 тыс. руб. - расходы на приобретение бытовок и мусорных контейнеров, осуществленные за счет средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на возведение временных зданий и сооружений в нарушение п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений»;

- 657,5 тыс. руб. - оплата авторского надзора, не предусмотренного заказчиком в задании на проектирование, факт проведения которого не подтвержден документами, установленными СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- 546,7 тыс. руб. - затраты на проектные работы, произведенные сверх предусмотренной суммы в сводном сметном расчете стоимости строительства на эти цели;

- 172,2 тыс. руб. - оплата за проведение специального технического надзора;

- 76 тыс. руб. - оплата налога на прибыль по договору на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

- 40,3 тыс. руб. – оплата услуг по проверке сметной документации, не предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства;

- 3,1 тыс. руб. – расходы за выдачу технических условий, которая согласно п. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ должна осуществляться без взимания платы.

Кроме того, в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ без внесения изменений в проектную документацию департаментом необоснованно произведена оплата выполненных в 2009-2011 годах дополнительных строительно-монтажных работ на сумму 20 413,5 тыс. руб. (5,5% от объема выполненных работ).

В 2009 и 2010 гг. организатором открытых аукционов по размещению муниципального заказа на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское был департамент государственного заказа Тверской области. При этом передача функций по размещению муниципальных заказов осуществлена в нарушение ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 9, 31, 31.1, 72 Бюджетного кодекса РФ, статей 3, 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Правительство Тверской области, Администрацию г. Твери. Представления направлены в Министерство строительства Тверской области с рекомендациями по принятию изменений в нормативные правовые акты, департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Для принятия решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений отчет направлен в прокуратуру Тверской области.

Аудитор

Е.В. Тузова