

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2022 год»

Мероприятие проведено в соответствии со статьей 157, 268¹ Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-30 «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 23 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 19.12.2022 № 32 (334), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 06.03.2022 № 20.

Объекты мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области.

Исследуемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Сроки проведения мероприятия: с 13.03.2023 по 28.03.2023 (основной этап).

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие основные выводы.

1. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тверской области реализуются четыре региональных проекта (РП «Формирование комфортной городской среды», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», РП «Чистая вода», РП «Жилье»), мероприятия которых интегрированы в качестве структурных единиц в две государственные программы.

2. На 2022 год сводной бюджетной росписью предусмотрены уточненные бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 3 114 254 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1 577 279,5 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 019 283,8 тыс. руб., в том числе:

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 811 380,7 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 772 799,7 тыс. рублей;

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 1 484 153,8 тыс. руб., из них средства Фонда содействия реформированию жилищного хозяйства – 1 019 776,5 тыс. рублей;

- по РП «Чистая вода» – 698 169,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 683 929,8 тыс. рублей;

- РП «Жилье» – 120 550 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 120 550 тыс. рублей.

3. Исполнение расходов на реализацию региональных проектов за 2022 год составило 1 928 968,8 тыс. руб., или 61,9 % к бюджетным ассигнованиям на 2022 год (3 114 254 тыс. руб.), в том числе:

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 810 681,9 тыс. руб., или 99,9% к бюджетным ассигнованиям (811 380,7 тыс. руб.);

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 299 567,5 тыс. руб., или 20,2% к бюджетным ассигнованиям (1 484 153,8 тыс. руб.);

- по РП «Чистая вода» – 698 169,5 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям;

- РП «Жилье» – 120 550 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям.

Кассовые расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» за 2022 год на 14,5 процентного пункта ниже, чем в 2021 году (76,4%).

4. Среди субъектов РФ в ЦФО Тверская область по объемам финансирования национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году занимает 8-е место, а по уровню кассового исполнения 17-е место.

5. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 31.12.2022, размещенных на едином портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет»:

- без отклонений в достижении показателей, результатов и прохождении контрольных точек в отчетном периоде исполнены региональные проекты «Чистая вода» и «Жилье»;

- с отклонениями в достижении показателей исполнен РП «Формирование комфортной городской среды», при этом отклонения в достижении результатов и прохождении контрольных точек в отчетном периоде отсутствуют;

- с критическими отклонениями в достижении показателей, результатов и прохождении контрольных точек в 2022 году исполнен РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Низкий уровень исполнения регионального проекта в отчетном периоде, в том числе исполнения бюджетных ассигнований, свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством строительства бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части результативности использования бюджетных средств.

По данным отчета о ходе реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», основными причинами неудовлетворительных темпов реализации мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда являются: низкий норматив стоимости 1 кв. м, рост цен на строительные материалы, повышение стоимости жилья на вторичном рынке, отсутствие объектов на вторичном рынке, что может привести к невыполнению программы по расселению аварийного жилищного фонда в установленный срок до конца 2023 года.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 10 (346) от 13.04.2023) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области.