Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» за I полугодие 2022 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 26 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021, с изменениями), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 10.08.2022 № 73.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15.08.2022 по 05.09.2022 (основной этап).

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.06.2022.

По результатам проведённого анализа сделаны следующие выводы.

1. Законом Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию четырех региональных проектов (далее – РП) национального проекта «Экология» (далее – НП «Экология») на общую сумму 1 237 898,8 тыс. руб., из них 1 160 915,7 тыс. руб. (93,8%) – средства федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью на 01.07.2022 объем расходов на мероприятия НП «Экология» увеличен на 23 525,6 тыс. руб., или на 1,9% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям, за счет увеличения средств субвенции из федерального бюджета по РП «Сохранение уникальных водных объектов».

2. В I полугодии 2022 года расходы исполнены в рамках двух региональных проектов в общей сумме 283 811,2 тыс. руб., или на 22,5% от ассигнований на реализацию НП «Экология» по сводной бюджетной росписи, из которых основная доля (97,2%) приходится на РП «Оздоровление Волги» (275 932,0 тыс. руб.).

Уровень исполнения расходов в целом по НП «Экология» в I полугодии 2022 года (22,5%) ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета (38,1%) на 15,6 процентного пункта и выше уровня исполнения за аналогичный период прошлого года (9,2%) на 13,3 процентного пункта.

3. Наибольшая доля расходов (60%) в общем объеме расходов на НП «Экология» (283 811,2 тыс. руб.) исполнена Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной программы (далее – ГП) «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы (170 224,1 тыс. руб.): межбюджетные трансферы направлены в г. Тверь и Старицкий муниципальный округ на софинансирование оплаты выполненных работ на муниципальных объектах адресной инвестиционной программы Тверской области в рамках мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод РП «Оздоровление Волги».

4. При наличии принятых и неисполненных бюджетных обязательств по трем государственным контрактам, заказчиком по которым выступает ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (ГРБС – Министерство строительства Тверской области), законом об областном бюджете и бюджетной росписью на 01.07.2022 не предусмотрены бюджетные ассигнования на незаконченные объекты в рамках РП «Оздоровление Волги» (реконструкция канализационных очистных сооружений г. Конаково; реконструкция

канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района; реконструкция канализационных очистных сооружений города Торжка), что свидетельствует о неисполнении Министерством строительства Тверской области бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных пп. 3, 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ, о нарушении требований пункта 2 статьи 174.2 БК РФ – планирование бюджетных ассигнований без учета необходимости его осуществления раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

5. По состоянию на 01.07.2022 мероприятия региональных проектов в составе НП «Экология» реализованы:

по РП «Сохранение лесов» – без отклонений и ключевых рисков;

по РП «Оздоровление Волги», РП «Сохранение уникальных водных объектов» – с отклонениями по достижению показателей и результатов проекта, ключевые риски отсутствуют (нарушение сроков разработки проектно-сметной документации, отсутствие в отчетном периоде бюджетных ассигнований на оплату выполненных работ по заключенным контрактам);

по РП «Чистая страна», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – с критическими отклонениями по достижению результатов, прохождению контрольных точек и наличием ключевых рисков реализации проекта (нарушение сроков разработки проектно-сметной документации, отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проектов). В отчетах о ходе реализации данных проектов Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области предложены меры по минимизации ключевых рисков.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 23 (325) от 14.09.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области. Документ также направлен в Министерство лесного комплекса Тверской области, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области для учета в дальнейшей работе.