**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за I полугодие 2023 года»**

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 29 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 (334) от 19.12.2022), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 08.08.2023 № 61 проведен мониторинг реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за I полугодие 2023 года.

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 30.06.2023.

Сроки проведения мероприятия: с 21.08.2023 по 08.09.2023 (основной этап).

По результатам проведённого мониторинга сделаны следующие выводы:

1. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – НП «БКД») в Тверской области продолжилась реализация мероприятий трех региональных проектов (далее также РП): «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

2. В законе Тверской области от 29.12.2022 № 111-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию региональных проектов НП «БКД» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 9 130 742,2 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 4 617 822,3 тыс. руб.). С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись объем финансового обеспечения на реализацию НП «БКД» составил 9 130 204,5 тыс. рублей.

3. Наибольший объем финансового обеспечения предусмотрен на реализацию РП «Региональная и местная дорожная сеть» – 8 983 030,0 тыс. рублей. В рамках данного регионального проекта ведется строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост). В первом полугодии текущего года на оплату выполненных строительных работ направлено 1 238 938,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1 237 948,4 тыс. руб.), или 68,2% от утвержденных ассигнований на год.

4. За отчетный период исполнение расходов на реализацию мероприятий региональных проектов НП «БКД» составило 2 772 510,5 тыс. руб., или 30,4% от ассигнований сводной бюджетной росписи (9 130 204,5 тыс. руб.).

Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов НП «БКД» за отчетный период ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета Тверской области (39,6%) на 9,2 процентного пункта и выше уровня исполнения за аналогичный период 2022 года (22,8%) на 7,6 процентного пункта.

5. Общая протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Тверской области остается самой большой среди субъектов ЦФО (2021 год – 15 042,538 км, 2022 год – 14 977,538 км), при этом

значение показателя «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» по Тверской области существенно не изменилось: июль 2022 года – 31%, июль 2023 года – 32,1%.

6. Имеются существенные риски неисполнения мероприятия «размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения», в виду этого за отчетный период РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» реализован с отклонениями в части достижения результата.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 24 (360) от 27.09.2023) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, в Министерство транспорта Тверской области с предложением по устранению выявленных недостатков.