Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных на устройство на территориях муниципальных образований Тверской области плоскостных спортивных сооружений в рамках подпрограммы «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2021–2026 годы

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 47 раздела II «Контрольная деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021, с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.09.2022 № 86 «О проведении контрольного мероприятия».

Объект контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29.09.2022 по 25.11.2022 (основной этап).

Проверяемый период: 2021 год, текущий период 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2021–2026 годы (далее – ГП «Физкультура») Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) предусмотрены расходы на реализацию мероприятия «Устройство на территориях муниципальных образований Тверской области плоскостных спортивных сооружений» (далее – Мероприятие) на 2021 год – в сумме 142 068,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 38 898,6 тыс. руб. (на оплату контрактов, не исполненных по состоянию на 01.01.2022).

В рамках Мероприятия Комитетом запланировано приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для устройства плоскостных спортивных сооружений (10 ед.) (далее – стадионы, школьные стадионы) на территории:

- МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь» (далее – МБУ «СШОР «Тверь») и 8 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, учредителями которых являются администрации г. Твери, г. Кимры, г. Торжка, Старицкого района, Осташковского и Нелидовского городских округов, - на сумму 135 161,0 тыс. руб.;

- ГБПОУ «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева», учредителем которого является Министерство промышленности и торговли Тверской области, - на сумму 6 907,0 тыс. рублей.

2. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятия:

2.1. Несмотря на замечания КСП, указанные в заключении на законопроект о

внесении изменений в областной бюджет[1], Комитетом не приняты меры по уточнению ГРБС и видов расходов на реализацию Мероприятия, что привело к нарушению положений Бюджетного кодекса РФ (средства на установку стадионов на территориях муниципальных учреждений следовало предоставить бюджетам муниципальных образований в форме межбюджетных трансфертов, ГБПОУ «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» – Министерству промышленности и торговли Тверской области в форме субсидий на иные цели).

2.2. Комитетом при обосновании объема бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятия использовались коммерческие предложения, в которых состав площадок не в полной мере соответствует требованиям Комитета, отсутствует зависимость стоимости стадионов от количества устанавливаемого на них оборудования, что наряду с отсутствием обоснования количества и состава устанавливаемых плоскостных спортивных сооружений не позволяет оценить обоснованность объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Мероприятия.

3. Расходы на реализацию Мероприятия Комитетом исполнены:

- в 2021 году – в сумме 102 772,7 тыс. руб., что составляет 72,3% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (142 068,0 тыс. руб.), 72,5% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (141 671,4 тыс. руб.);

- в 2022 году – в сумме 38 898,6 тыс. руб., что составляет 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований.

4. В целях реализации Мероприятия Комитетом в 2021 году заключено 10 государственных контрактов (далее - контракты) на сумму 141 671,3 тыс. руб., что составляет 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели (142 068,0 тыс. руб.), в т.ч.:

- по результатам конкурентных процедур – 4 контракта (от 13.08.2021 № 0136500001121003278, от 01.10.2021 № 0136500001121004539, № 0136500001121004540, № 0136500001121004541 (далее – контракты № 3278, № 4539, № 4540, № 4541) на изготовление, поставку и монтаж 10 комплектов спортивно-технологического оборудования для устройства плоскостных спортивных сооружений на сумму 138 860,7 тыс. руб.;

- с единственным поставщиком (без проведения конкурентных процедур) - 6 контрактов на сумму 2 810,6 тыс. руб., в т.ч.: 5 контрактов (от 18.10.2021 № 49, от 20.10.2021 № 51, от 09.11.2021 № 52, от 10.11.2021 № 54, от 10.11.2021 № 55 (далее – контракты № 49, № 51, № 52, № 54, № 55)) на сумму 2 584,6 тыс. руб. на поставку, установку и монтаж системы освещения на 10 стадионах; 1 контракт (от 14.12.2021 № 64 (далее – контракт № 64)) на сумму 226,0 тыс. руб. на поставку и монтаж ограждения с заградительной сеткой для 2 стадионов.

Установление Комитетом сжатых сроков выполнения работ по контрактам № 4539, № 4540, № 4541, заключение Комитетом контрактов № 49, № 51, № 52, № 54, № 55, № 64 с единственным поставщиком (без проведения конкурентных процедур) свидетельствуют о несоблюдении Комитетом принципов обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленных ст. 8, 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Установление адекватных сроков для установки плоскостных спортивных сооружений, проведение

[1] Заключение на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (направлено в Законодательное Собрание Тверской области письмом от 19.07.2021 № 591/01-06).

конкурентных процедур позволило бы повысить эффективность использования бюджетных средств.

4.1. Допущенные администрациями муниципальных образований и ГБПОУ «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» нарушения положений Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Порядка и условий размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации[2] при передаче Комитету (выдаче разрешений Комитету на использование) земельных участков для установки плоскостных спортивных сооружений свидетельствуют о том, что указанные земельные участки для установки стадионов использовались Комитетом в отсутствие правовых оснований. Размещение плоскостных сооружений на этих участках сопряжено с риском признания данных сооружений самовольной постройкой и применения к ним последствий, предусмотренных положениями п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

5. Комитетом допущены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):

5.1. В нарушение положений ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ в состав контрактной службы Комитета, созданной приказом Комитета от 25.06.2021 № 217-од, включены 3 работника Комитета, которые не имеют высшего или дополнительного профессионального образования в сфере закупок, что привело к несоблюдению Комитетом принципа профессионализма заказчика, установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ.

5.2. Допущенные Комитетом нарушения положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)[3] при обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, не позволяют оценить обоснованность цены заключенных контрактов в рамках реализации Мероприятия на сумму 141 671,3 тыс. рублей.

В контрактах № 3278, № 4539, № 4540, № 4541 Комитетом указана цена в целом за 1 комплект спортивно-технологического оборудования с учетом монтажа (в спецификациях контракта не определяется цена за 1 ед. оборудования, входящего в состав комплекта, стоимость работ по монтажу оборудования), что свидетельствует о несоблюдении положений ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ.

Неотражение Комитетом в контрактах цены за 1 ед. товаров, входящих в комплект, стоимости монтажных работ не позволяет однозначно определить объем невыполненных обязательств поставщиками в установленный срок, и, как следствие, осуществлять корректное начисление пеней в связи с нарушением поставщиками сроков исполнения обязательств по контрактам.

5.3. В нарушение положений ч. 4, 5 ст. 96 Закона № 44-ФЗ Комитет неправомерно освободил ООО «Строительные системы» от предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств по контрактам № 4539, № 4540 (размер обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств по контрактам – 645,7 тыс. руб.), в отсутствие обеспечения

---

[2] Утверждено постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп.
[3] Утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567.

исполнения контракта заключил с ООО «Строительные системы» контракты №4539, № 4540 на сумму 32 282,4 тыс. рублей.

5.4. В нарушение положений ч. 13 ст. 34, п. 1 ч. 1, ч. 3, 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ:

5.4.1. Комитетом по контрактам № 3278, № 4539, № 4540, № 4541 допущены нарушения порядка приемки поставленных товаров (выполненных работ), проведения экспертизы (в приемке и проведении экспертизы не принимали участие представители получателей, экспертиза не проводилась, либо проводилась формально), не проводилась проверка поставленных товаров и представленных сопроводительных документов на соответствие требованиям контрактов. Общая стоимость принятых и оплаченных товаров и работ по данным контрактам – 138 860,8 тыс. рублей.

Несмотря на выявленные недостатки и дефекты по стадионам, установленным на территории г. Торжка, Осташковского городского округа, Старицкого района, работы по контракту № 4541 приняты Комитетом без замечаний и оплачены в полном объеме (38 578,3 тыс. руб.).

По результатам контрольных осмотров, проведенных КСП 08.11.2022 и 10.11.2022, выявлены недостатки и дефекты на стадионах МОУ «СОШ № 34» (г. Тверь), МБОУ «Старицкая СОШ»; отсутствие светильников «Навигатор» на территории стадионов МБУ «СШОР «Тверь» (1 ед.), МБОУ «Старицкая СОШ» (2 ед.) в связи с нахождением у поставщиков в рамках гарантийных обязательств.

По информации поставщиков, выявленные недостатки и дефекты на стадионах, расположенных в Старицком районе, Осташковском городском округе, г. Твери (МОУ «СОШ № 34») будут устранены в рамках гарантийных обязательств до 01.06.2023.

5.4.2. В нарушение положений ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) в первичных учетных документах по контрактам № 49, № 51 отражены недостоверные данные о фактически поставленных поставщиком в рамках контрактов № 49, № 51 светильниках (указан «Светильник 61 564 NSF-PW3-120-5K-LED (Аналог ДКУ) уличный Navigator 61564», который фактически не был поставлен (данный факт подтверждается актом контрольного осмотра от 08.11.2022).

Несмотря на недостоверные данные о поставленных светильниках, Комитетом без замечаний подписаны товарные накладные, акты приемки-передачи товара по контрактам № 49, № 51 и оплачены в сумме 111,6 тыс. руб. (оплата осуществлялась не за фактически поставленные светильники, а за светильники, указанные в контрактах), что не позволяет оценить обоснованность осуществленных Комитетом расходов по контрактам № 49, № 51, и может привести к излишнему расходованию бюджетных средств.

5.4.3. Несмотря на непредставление поставщиками обеспечения гарантийных обязательств по контрактам № 3278, № 4541 на дату подписания актов Комитетом без замечаний подписаны акты выполненных работ по контрактам № 3278, № 4541.

5.5. Поставщиками нарушены сроки исполнения обязательств по поставке оборудования, выполнения работ по 3 контрактам (№ 4539, № 4540, № 4541), цена указанных контрактов – 70 860,7 тыс. рублей. Просрочка составила от 14 до 330 календарных дней.

В связи с нарушением поставщиками сроков исполнения обязательств по контрактам № 4539, № 4540, № 4541 Комитетом в июне-октябре 2022 года начислена неустойка (пени) в сумме 2 996,1 тыс. руб., в т.ч. поставщиками уплачены пени – в сумме 1 247,0 тыс. руб., Комитетом списаны начисленные пени – в сумме 1 749,2 тыс. рублей.

Комитетом допущены нарушения положений Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом[4] при списании начисленной неустойки (пеней) ООО «Прованс» по контракту № 4541 на сумму 1 216,1 тыс. рублей.

Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом полномочий заказчика, предусмотренных ч. 6–8 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, в части начисления и взыскания неустойки (пеней, штрафов): затягивание срока начисления неустойки (пеней), некорректный расчет пеней; непредъявление штрафных санкций к поставщикам по контрактам № 3278, № 4539, № 4540, № 4541, от 20.07.2020 № 0136500001120003005 (далее – контракт № 3005) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по контрактам.

Расчетный размер непредъявленных штрафов по контрактам № 3278, № 4539, № 4540, № 4541 составляет 30,0 тыс. рублей.

5.6. В нарушение положений п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Комитетом в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением установленного срока размещена информация об исполнении контракта (с приложением документов о приемке поставленных товаров (выполненных работ)), об оплате контракта, о начислении неустойки поставщикам по 3 контрактам (№ 4539, № 4540, № 4541).

6. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований:

6.1. По состоянию на 01.01.2022 Комитетом не освоены средства на реализацию Мероприятия в сумме 38 898,7 тыс. руб. (27,5% от объема утвержденных ассигнований), не достигнут показатель мероприятия 2.06[5] ГП «Физкультура» «Единовременная пропускная способность объекта» (на 01.01.2022 показатель выполнен на 50%).

Одной из причин неосвоения средств на реализацию Мероприятия и недостижения показателя является затягивание Комитетом сроков проведения конкурентных процедур и заключения контрактов на поставку и монтаж (установку) комплектов спортивно-технологического оборудования.

6.2. Несмотря на то, что в состав бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятия были включены расходы по монтажу и установке освещения на всех (10) школьных стадионах, в контрактах № 52, № 54, № 55 не предусмотрены работы по монтажу и установке освещения на 6 стадионах, что привело к дополнительным расходам в 2022 году средств бюджетов 3 муниципальных образований (г. Кимры, Старицкого района, Нелидовского городского округа) на сумму 501,1 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

6.3. При определении муниципальных образований и учреждений, на территории которых планировалось в 2021 году осуществлять установку школьных стадионов, Комитетом не учитывались положения Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской

---

[4] Утверждены постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

[5] Мероприятие 2.06 «Устройство на территориях муниципальных образований Тверской области плоскостных спортивных сооружений».

Федерации в объектах физической культуры и спорта[6], приказов Минспорта России от 24.02.2021 № 108[7], от 19.08.2021 № 649[8], существующий на конец 2020 года уровень обеспеченности населения объектами спорта на территориях муниципальных образований, численность учащихся в образовательных организациях, что привело к установке плоскостных спортивных сооружений на территориях 3 муниципальных образований (Калязинский и Старицкий районы, Осташковский городской округ), в которых отсутствовала потребность в установке спортивных сооружений (исходя из достигнутого уровня обеспеченности объектами спорта), и, как следствие, к неэффективному использованию бюджетных средств на установку школьных стадионов на территории данных муниципальных образований в сумме 37 823,1 тыс. рублей.

В Тверской области отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий порядок определения Комитетом потребности в создании спортивных объектов (в т.ч. плоскостных спортивных сооружений), не проводится оценка потребности в установке спортивных объектов (в т.ч. плоскостных спортивных сооружений) в целом по региону, в разрезе муниципальных образований и иных получателей, что не позволяет оценить обоснованность выделяемых средств из областного бюджета Тверской области на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений.

7. Ведение бухгалтерского учета осуществлялось Комитетом в проверяемом периоде на основании учетной политики в целях организации ведения бухгалтерского учета, формирования налоговой отчетности, утвержденной приказом Комитета от 15.12.2020 № 431-од.

По состоянию на 01.11.2022 Комитетом:

- на учет по счету 106.31 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество» поставлены нефинансовые активы в количестве 402 ед. на сумму 141 671,3 тыс. руб.;

- на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» отражено закупленное в рамках Мероприятия и переданное на основании договоров ответственного хранения с образовательными учреждениями оборудование в количестве 401 ед. на сумму 126 966,6 тыс. рублей. На забалансовом счете 26 не отражен комплект спортивно-технологического оборудования на сумму 14 704,7 тыс. руб. по контракту № 4541 для администрации Осташковского городского округа в связи с тем, что не заключен договор ответственного хранения (оборудование поставлено 22.06.2022, 07.09.2022), что создает риски утраты, повреждения, порчи указанного имущества.

7.1. В ходе проверки соблюдения требований законодательства при постановке на баланс и передаче плоскостных спортивных сооружений получателям установлены следующие нарушения положений ст. 9, 10 Закона № 402-ФЗ:

7.1.1. Комитетом на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» отражены данные по оборудованию для устройства освещения на стадионах, переданному на хранение учреждениям г. Твери (МБУ СШОР «Тверь», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 34»), которые не соответствуют заключенным договорам ответственного хранения от 30.11.2021 № 26, № 27, № 28 (с изм.), т.е. Комитетом осуществлена регистрация не имевших место фактов хозяйственной жизни, что относится к грубому нарушению требований к

[6] Утверждены приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.

[7] «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Приказ от 24.02.2021 № 108 утратил силу в связи с изданием приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649. Данный приказ действовал на момент определения Комитетом муниципальных образований и учреждений для установки школьных стадионов.

[8] «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

бюджетному (бухгалтерскому) учету. Данное нарушение привело к искажению данных на забалансовом счете 26 на сумму 304,4 тыс. руб. в разрезе учреждений (в ходе контрольного мероприятия Комитетом данное нарушение устранено).

7.1.2. Комитетом допущены нарушения при оформлении отдельных договоров ответственного хранения имущества, актов приема-передачи имущества к указанным договорам.

7.2. Образовательными учреждениями на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» отражено оборудование на сумму 118 229,6 тыс. руб., что составляет 83,4% от общей стоимости поставленного оборудования в рамках реализации Мероприятия (141 671,3 тыс. руб.), 93,1% от общей стоимости оборудования, по договорам ответственного хранения, заключенным Комитетом с учреждениями (126 966,6 тыс. руб.).

Выборочной проверкой установлено, что отдельными учреждениями оборудование по заключенным договорам ответственного хранения отражено в учете на забалансовом счете 02 спустя 20-244 календарных дня после заключения договоров ответственного хранения, что свидетельствует о нарушении учреждениями положений ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ.

Администрацией Осташковского городского округа не принято и не отражено на забалансовом счете 02 спортивное сооружение и оборудование для устройства освещения на указанном спортивном сооружении на сумму 14 993,3 тыс. рублей.

Отсутствует информация об отражении в бухгалтерском учете МБОУ «СОШ №5» (г. Торжок) спортивного сооружения и оборудования для устройства освещения на указанном спортивном сооружении на сумму 8 448,5 тыс. рублей.

7.3. Несмотря на то, что спортивные сооружения фактически используются на протяжении длительного срока (и, как следствие, осуществляется износ оборудования), по указанным активам не начисляется амортизация в соответствии с п. 32-33 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»[9], поскольку оборудование не принято к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

7.4. Выявленные недостатки и нарушения при передаче и хранении оборудования, несвоевременного отражения (неотражения) оборудования в учете свидетельствуют о наличии рисков утраты имущества, а также о невозможности в дальнейшем взыскания стоимости оборудования с хранителей по договорам ответственного хранения в случае утраты, порчи или повреждения имущества.

8. В соответствии со ст. 33-35 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», Порядком учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области[10] (далее – Порядок № 188-пп) Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – Минимущество) в реестр государственного имущества Тверской области (далее – реестр госимущества) включено оборудование (11 ед.) стоимостью более 100,0 тыс. руб., закупленное Комитетом в рамках Мероприятия, на сумму 139 010,7 тыс. рублей.

Общая сумма имущества стоимостью менее 100 тыс. руб., поставленного в рамках Мероприятия, составила 2 660,6 тыс. руб. (в соответствии с п. 3 Порядка № 188-пп данное имущество не подлежит включению в реестр госимущества).

Выявлены факты направления Комитетом в Минимущество заявлений о включении в реестр госимущества с нарушением срока, установленного п. 7 Порядка № 188-пп.

---

[9] Утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н.

[10] Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 21.05.2019 № 188-пп.

8.1. В соответствии с распоряжениями Минимущества от 01.11.2022 № 1036, от 01.12.2022 № 1126, от 15.12.2022 № 1199 имущество, приобретенное в рамках Мероприятия:

- изъято из оперативного управления Комитета – на сумму 57 758,8 тыс. руб.;

- передано в муниципальную собственность 4 муниципальных образований (г. Твери, г. Торжка, Кимрского муниципального округа, Нелидовского городского округа) – на сумму 50 859,3 тыс. руб.;

- закреплено за ГБПОУ «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» на праве оперативного управления – на сумму 6 899,5 тыс. рублей.

8.2. В нарушение положений п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ[11] Комитетом не приняты меры по передаче имущества, приобретенного в рамках Мероприятия, из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 3 муниципальных образований (г. Твери, Осташковского городского округа, Старицкого района) на сумму 83 912,5 тыс. рублей.

Затягивание сроков передачи плоскостных спортивных сооружений из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность не позволяет муниципальным образованиям и учреждениям осуществлять права собственника имущества и вещные права в отношении установленных плоскостных спортивных сооружений, в т.ч. использовать школьные стадионы (заключенными договорами ответственного хранения не предусмотрена возможности использования стадионов), нести расходы по содержанию стадионов в надлежащем состоянии, что может оказать негативное влияние на состояние установленных плоскостных спортивных сооружений, создает риски потери, порчи или утраты данных сооружений.

9. По состоянию на 01.10.2022 не использовались плоскостные спортивные сооружения, созданные на территории Старицкого района (МБОУ «Старицкая СОШ») - объект введен в эксплуатацию 26.10.2022; Осташковского городского округа (МБОУ «СОШ № 3») – объект не введен в эксплуатацию в связи с наличием дефектов на объекте, которые не устранены.

В ходе проведенного анализа установлены значительные расхождения в фактической загруженности 5 стадионов, созданных на территории г. Твери и г. Торжка в 2021 году, по итогам использования за 9 месяцев 2022 года.

Среди факторов, которые оказывают влияние на эффективность использования стадионов, можно выделить следующие: период функционирования стадионов, сезонность и график их работы; неудовлетворительное состояние покрытий стадионов; категории пользователей стадионов; частота, специфика и время проводимых мероприятий на спортивных объектах; особенности учета посетителей стадионов; при определении местонахождения и единовременной пропускной способности стадионов Комитетом не учитывалась реальная потребность населения в спортивных объектах.

9.1. В проверяемом периоде Комитетом не осуществлялся мониторинг эффективности использования плоскостных спортивных сооружений, установленных в рамках Мероприятия, не принимались меры по повышению эффективности использования спортивных объектов.

На региональном уровне не определен порядок осуществления мониторинга эффективности использования спортивных объектов (в т.ч. плоскостных спортивных

[11] «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

сооружений).

10. Выявлены нарушения положений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области[12] (далее – Порядок № 545-пп) при принятии, внесении изменений в ГП «Физкультура»:

- показатели мероприятия 2.06 «Устройство на территориях муниципальных образований Тверской области плоскостных спортивных сооружений» (далее – Мероприятие 2.06) и задачи 2 «Развитие спортивной инфраструктуры на территории Тверской области» (далее – Задача 2) подпрограммы 1 ГП «Физкультура» не позволяют оценить непосредственный результат выполнения Мероприятия 2.06, степень решения Задачи 2;

- в ГП «Физкультура» и в Отчете о реализации ГП «Физкультура» за 2021 год приведены недостоверные данные по плановому и фактическому значению показателя Мероприятия 2.06 «Единовременная пропускная способность», что не позволяет объективно оценить результат выполнения Мероприятия 2.06, свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом полномочий главного администратора ГП «Физкультура» в части разработки, внесения изменений в госпрограмму, формирования отчета о реализации госпрограммы.

11. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом полномочий, предусмотренных п. 1 ч. 9 ст. 10 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», п. 1 ч. 4 ст. 4 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», в части обеспечения корректировки документов стратегического планирования Тверской области:

11.1. Комитетом не обеспечена согласованность по отдельным показателям, указанным в ГП «Физкультура» и Стратегии развития физической культуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года[13] (далее – Стратегия № 205-рп).

11.2. Несмотря на то, что в 2020 году Правительством РФ приняты Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года[14], План мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года[15], в Тверской области с даты принятия (с 03.04.2019) не вносились изменения в Стратегию № 205-рп, План мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года[16].

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 33 (335) от 28.12.2022).

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области отчет направлен Губернатору Тверской области, в Законодательное Собрание Тверской области; в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области направлены отчет и представление с предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий их возникновения; в Минимущество направлено информационное письмо с предложением принять меры по передаче приобретенных в рамках Мероприятия плоскостных спортивных сооружений из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность.

---

[12] Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.
[13] Утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 205-рп.
[14] Утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р.
[15] Утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3615-р.
[16] Утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 205-рп.