

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 2013 году на обеспечение эффективного функционирования медицинских организаций Тверской области в части проведения капитального ремонта в медицинских организациях государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик»

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 157, 265, 270 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 18 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 06.06.2014 № 25 провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 2013 году на обеспечение эффективного функционирования медицинских организаций Тверской области в части проведения капитального ремонта в медицинских организациях государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик».

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и эффективности использования бюджетных средств Тверской области, выделенных на обеспечение эффективного функционирования медицинских организаций Тверской области в части проведения капитального ремонта в медицинских организациях государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (далее – Учреждение).

Объект контроля: государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

- Министерством строительства Тверской области, Министерством здравоохранения Тверской области и Учреждением не соблюден Порядок организации проведения капитального ремонта, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп по срокам исполнения и последовательности действий.
- В самом Порядке содержатся внутренние противоречия.
- В рамках реализации Адресной программы разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 23 объектов недвижимости, принадлежащих

учреждениям здравоохранения Тверской области. На основании разработанной документации проведены строительные-монтажные работы на 7 объектах недвижимого имущества, в том числе в 2013 году – на 4-х объектах, в 2014 году – на 3-х объектах недвижимости. Таким образом, применено 30,4% от общего объема разработанной проектно-сметной документации.

- При проведении капитального ремонта допущены факты оплаты невыполненных работ.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 20 от 05.12.2014).

Аудитор

С.В. Туркин