

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов
в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за
2023 год»**

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 24 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2024 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 33 (369) от 15.12.2023), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 01.02.2024 № 9 проведен анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за 2023 год.

Объекты мероприятия: Министерство туризма Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Министерство строительства Тверской области.

Сроки проведения мероприятия: с 04.03.2024 по 22.03.2024 (основной этап).

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

По результатам проведённого анализа сделаны следующие выводы:

1. В Тверской области в 2023 году в рамках национального проекта (НП) «Туризм и индустрия гостеприимства» реализовывались мероприятия регионального проекта (РП) «Развитие туристической инфраструктуры».

2. В законе Тверской области от 29.12.2022 № 111-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию РП «Развитие туристической инфраструктуры» НП «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 1 448 745,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1 385 259,6 тыс. руб.), по сводной бюджетной росписи – 1 744 034,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1 680 549,1 тыс. руб.).

В паспорте РП установлено несоответствие объема финансового обеспечения на реализацию проекта с предусмотренными бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с положениями пп. 6 п. 70, п. 75 постановления Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области».

Бюджетные ассигнования предусматривались на реализацию проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, предоставление субсидий юридическим и физическим лицам на реализацию проектов в сфере туризма, субсидии местным бюджетам на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города.

3. В соответствии с полномочиями главных распорядителей бюджетных средств реализация мероприятий РП «Развитие туристической инфраструктуры» НП «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществлялась в 2023 году Министерством туризма Тверской области, Министерством строительства Тверской области и Министерством транспорта Тверской области в рамках мероприятий государственных программ Тверской области «Развитие туристической

индустрии в Тверской области» на 2018–2025 годы и «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2029 годы.

4. За 2023 год расходы на реализацию РП «Развитие туристической инфраструктуры» исполнены в сумме 1 733 660,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1 679 862,3 тыс. руб.), или на 99,4% от ассигнований, утвержденных по сводной бюджетной росписи.

Уровень исполнения расходов НП «Туризм и индустрия гостеприимства» за 2023 год (99,4%) выше среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета Тверской области (92,7%) на 6,7 процентного пункта.

5. Расходы в сумме 677 091,3 тыс. руб., или 39,1% от общего объема расходов РП «Развитие туристической инфраструктуры», исполнены в 2023 году на авансирование работ по строительству объектов обеспечивающей, инженерной и транспортной инфраструктуры кластера «Волжское море» в рамках заключенных государственных контрактов.

6. По состоянию на 01.01.2024 общий объем дебиторской задолженности по мероприятиям, реализуемым в рамках РП «Развитие туристической инфраструктуры», за период 2022–2023 годов составил в сумме 1 036 108,9 тыс. руб., в том числе по заключенным государственным контрактам – 999 658,59 тыс. руб., по соглашениям с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на строительство модульных некапитальных средств размещения – 36 450,0 тыс. рублей.

7. По ГК от 11.05.2022 № 15-19 (объект «Комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша (4 этап)») за ненадлежащее исполнение обязательств и просрочку исполнения обязательств подрядчику предъявлены требования об оплате штрафных санкций, которые по состоянию на отчетную дату не исполнены.

8. По государственным контрактам, заключенным ГКУ «Дирекция ТДФ» и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на создание объектов обеспечивающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, допущены нарушения сроков выполнения работ на объектах строительства, установленных графиками выполнения работ в соглашениях о предоставлении субсидии из федерального бюджета, что влечет риск возврата субсидии (в случае, если нарушения не будут устранены в срок до 1 апреля, следующего за годом предоставления средств).

9. По данным отчета о ходе реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» за 2023 год, проект реализован с отклонениями в части достижения результатов и прохождения контрольных точек реализации, отклонения по исполнению бюджета, выполнению показателей отсутствуют.

10. В нарушение положений пп. 2, 5 п. 18 постановления Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области» руководителем проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (министром туризма Тверской области) не обеспечено внесение изменений в паспорт РП в части отражения по отдельным мероприятиям проекта ответственными должностными лицами сотрудников Министерства транспорта Тверской области и Министерства строительства Тверской области, которые осуществляют полномочия главных распорядителей бюджетных средств по соответствующим расходам бюджета.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол

№ 10 (380) от 12.04.2024) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, в Министерство туризма Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Министерство строительства Тверской области для устранения выявленных замечаний, а также заместителю председателя Правительства Тверской области – министру экономического развития Тверской области, являющемуся куратором РП «Развитие туристической инфраструктуры».